



GEMEINDE BIRSFELDEN

An den Birsfelder Anzeiger

Gemeindeverwaltung Birsfelden  
Telefon: 061 317 33 33  
Birsfelden, 19. November 2013/ schü

## **MEDIENMITTEILUNG**

### **Liftanbau bei Birsfelder Museum verzögert sich**

Im Juni 2012 hat die Gemeindeversammlung den Liftanbau fürs Birsfelder Ortsmuseum gutgeheissen. Dabei wurde die ursprüngliche Vorlage um einen zusätzliche Lifthalt erweitert, so dass auch das Kellergeschoss mit dem Lift erschlossen werden kann. Diese Erweiterung war mitverantwortlich, dass das ursprüngliche Projekt komplett überarbeitet und zeitlich aufwändige Zusatzabklärungen durchgeführt werden mussten.

Im März 2013 zeichnete sich dann die neue Lösung ab, deren Umsetzung für Sommer 2013 geplant war. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bereits bestehenden Ausstellungsplanung des Museums sowie der äusserst knappen personellen Ressourcen in der federführenden Abteilung BGE, musste das Projekt erneut verschoben werden. Die neue Planung sah vor, den Lift im Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte November 2013 zu realisieren.

Zur Unterstützung der Projektumsetzung wurden zusätzliche externe Ressourcen beigezogen. In der Fortsetzung des Projekts haben neue Erkenntnisse und technische Probleme die Umsetzung erneut verzögert. Insbesondere das bestehende Heizungssystem sowie aufwändige Detailabklärungen mit Lieferanten führten dazu, dass die Projektumsetzung per Mitte November nicht erfolgen konnte. Gemeindepräsident Christof Hiltmann hat deshalb entschieden, das Projekt vorerst zu stoppen. Erst wenn alle Parameter restlos geklärt sind, kann eine neue Detailplanung erfolgen. Dabei steht vor allem der reibungslose Betrieb des Ortsmuseums im Vordergrund.

Der Gemeinderat bedauert diese Verzögerungen. Er setzt, zusammen mit der Bauabteilung, alles daran, die offenen Fragen so rasch als möglich zu klären sowie eine Umsetzung des Projektes im Rahmen des bewilligten Kredites zu gewährleisten.